

# 新校舎増築工事進行状況

3月6日（金）

2月27日より，新校舎増築工事の足場が撤去され，新しい校舎が現れました。今後，フローリング，タイル貼等の内装工事等が行われます。新校舎は今月末に完成する予定です。



# 新校舎増築工事進行状況

10月7日（火）

新校舎増築工事は予定通り進み，今日は基礎部分に流し込んだコンクリートも固まり，埋め戻し作業に入りました。もうすぐ，基礎部分の工事完了です。



# 新校舎増築工事進行状況

9月24日（水）

新校舎増築工事は予定通り進み、今日は基礎部分にミキサー車約50台分のコンクリートを流し込む作業を行っております。作業中に音が出ますので、窓を閉め、エアコンを使用して、騒音に対応しております。

30日にも同様な作業を行います。



# 新校舎増築工事進行状況

9月16日（火）

新校舎増築工事は現在、基礎配筋工事を行っております。9月20日（土）、21日（日）、23日（火）の休日にも工事を行います。保護者の方には、校内への車両での出入りはご遠慮頂きますよう再度お願い致します。



# 新校舎増築工事進行状況

9月12日（金）

新校舎増築工事は予定通り進み、現在、基礎工事を行っております。



工事現場入口



グラウンドの土砂



基礎工事

# 新校舎増築工事進行状況

9月10日(水)

新校舎増築工事では大型車両が車両が出入りします。東門付近の安全面を確保するため、カーブミラーを設置しました。工事完了までは、保護者の方には、体調不良の生徒の送迎等、緊急時以外の校内への車両での出入りはご遠慮頂きますようお願い致します。生徒の送迎の際は、東門の下、自販機付近での乗降に、ご協力をお願いします。

